

Bedrijf dat de legwerkzaamheden uitvoert (firmastempel)

# Vochtmeetprotocol

De metingen dienen door het bedrijf dat de legwerkzaamheden uitvoert in aanwezigheid van een getuige te worden uitgevoerd en steeds te worden geprotocolleerd. In specifieke gevallen kunnen meerdere metingen noodzakelijk zijn, evt. ook speciale maatregelen voor het aanbrengen van een vochtscherm. Neem bij vragen contact op met uw deskundige adviseur van **THOMSIT** of met de technische afdeling van **THOMSIT**: + 49 (0) 821 5901-0.

(Volledig invullen/aankruisen wat van toepassing is)

## Informatie over het project

Omschrijving/adres/deel van het gebouw/ruimte ▶ .....

Opdrachtgever ▶ .....

## Informatie over de dekvloer (niet door ons te leveren)

Constructie: ▶ .....

Bindmiddel: ▶ ..... Meetlocaties gemarkeerd  Ja  Nee

Dikte van de dekvloer: ▶ ..... mm Opmerkingen ▶ .....

Datum van plaatsing: ▶ .....

Belegbaar in CM-%:	Cementdekvloer (af te wegen gewicht: 50 g)	Calciumsulfaatdekvloer (af te wegen gewicht: 100 g)
Textiele/elastische vloerbedekking, parket, laminaat	onverwarmd: ≤ 2,0    verwarmd: ≤ 1,8	onverwarmd: ≤ 0,5    verwarmd: ≤ 0,3

## Vastgesteld vochtigheidsgehalte met CM-apparaat - testresultaat

Meting	1	2	3	4
Beschrijving van de testlocatie: verdieping, ruimte en situatie				
Controleur				
Datum				
Temperatuur in de ruimte    °C				
Luchtvochtigheid ruimte <sup>1)</sup> %				
Vloertemperatuur    °C				
Dikte van de dekvloer <sup>2)</sup> mm				
Oorspronkelijk gewicht    g				
Aanduiding manometer in bar				
<b>Vochtigheidsgehalte in CM-%</b>				
CRL-Meting <sup>3)</sup> %				

1) relatieve luchtvochtigheid in %

2) meting met de duimstok op de testlocatie (±5 mm)

3) CRL = corresponderende relatieve luchtvochtigheid

## Bevestigingen

-----  
Controleur  
(datum/stempel/handtekening)-----  
Architect/opdrachtgever/bouwcoördinator  
(datum/stempel/handtekening)